

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL



Empreendimento: Reforma das instalações da Emeb Alice Rezende Bernardes

Proponente: Prefeitura Municipal de Mococa

Endereço: Rua Cap. Antonio Fernandes Pinheiro, 120 0 Cohab I - CEP 13.732-610

Data do Orçamento : 10/05/2022 - CPOS 184 - Sem Desoneração e Sinapi - Data da Referencia 01/2022 - Sem Desoneração - BDI 20% - Área Construída 732,05 m²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO SERVIÇO	PESO SERVIÇO A EXECUTAR EM %							
			%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	Total
1	Serviços Preliminares	R\$ 8.312,45	1,33%	100%						R\$ 8.312,45
2	Entrada Lateral	R\$ 9.159,78	1,46%						100%	R\$ 9.159,78
3	Páteo Coberto	R\$ 992,99	0,16%		100%					R\$ 992,99
4	Banheiros	R\$ 8.372,31	1,33%		33%	34%	33%			R\$ 8.372,31
5	Lavanderia	R\$ 174,28	0,03%				100%			R\$ 174,28
6	Entrada Principal	R\$ 15.489,99	2,47%						100%	R\$ 15.489,99
7	Administração	R\$ 28.610,99	4,56%	50%	50%					R\$ 28.610,99
8	Salas de Aula	R\$ 140.151,50	22,34%	20%	20%	20%	20%	20%		R\$ 140.151,50
9	Área Descoberta	R\$ 3.927,86	0,63%	100%						R\$ 3.927,86
10	Biblioteca	R\$ 15.511,77	2,47%		50%	50%				R\$ 15.511,77
11	Depósito e Hall	R\$ 2.319,47	0,37%		50%	50%				R\$ 2.319,47
12	Refeitório	R\$ 25.569,24	4,08%			50%	50%			R\$ 25.569,24
13	Dispensa	R\$ 3.041,50	0,48%				100%			R\$ 3.041,50
14	Cozinha	R\$ 10.668,98	1,70%			50%	50%			R\$ 10.668,98
15	Terraço de Serviço	R\$ 11.058,38	1,76%			33%	33%	34%		R\$ 11.058,38
16	Corredor dos Fundos	R\$ 1.660,67	0,26%			50%	50%			R\$ 1.660,67
17	Parquinho	R\$ 10.458,14	1,67%			33%	33%		34%	R\$ 10.458,14
18	Pintura	R\$ 78.327,94	12,49%					50%	50%	R\$ 78.327,94
19	Rede Elétrica	R\$ 27.993,08	4,46%					50%	50%	R\$ 27.993,08
20	Platibanda, Cobertura, Calhas, Rufos.....	R\$ 164.588,20	26,24%	50%	25%	25%				R\$ 164.588,20
21	Complementos	R\$ 52.272,40	8,33%				50%	50%		R\$ 52.272,40
22	Limpeza da Obra	R\$ 8.586,95	1,37%						100%	R\$ 8.586,95
Total em R\$		R\$ 627.248,87	100%	R\$ 136.870,21	R\$ 96.154,32	R\$ 106.989,45	R\$ 86.195,04	R\$ 111.086,86	R\$ 89.953,00	R\$ 627.248,87
Total em %				21,82%	15,33%	17,06%	13,74%	17,71%	14,34%	100%
Total acumulado em R\$				R\$ 136.870,21	R\$ 233.024,52	R\$ 340.013,97	R\$ 426.209,01	R\$ 537.295,87	R\$ 627.248,87	R\$ 627.248,87
Total acumulado em %				21,82%	37,15%	54,21%	67,95%	85,66%	100,00%	100,00%
Total acumulado com BDI 20%				R\$ 164.244,25	R\$ 279.629,43	R\$ 408.016,77	R\$ 511.450,82	R\$ 644.755,05	R\$ 752.698,64	R\$ 752.698,64

Mococa, 11 de Maio de 2022

Renan Augusto de Carvalho
Diretor do Departamento de Obras
Crea/SP 5070103369