

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL		
Empreendimento:	Reforma Sala de Aula Escola Dona Hortência Freire Machado	
Proponente:	Departamento de Educação	
Endereço:	Mococa - SP	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO SERVIÇO	PESO SERVIÇO A EXECUTAR EM %				
			%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	Total
1	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 3.980,76	18,42%	100%			R\$ 3.980,76
2	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 903,10	5,80%	100%			R\$ 903,10
3	AUMENTO DO PÉ DIREITO EM 40 CM EM TODO ENTORNO DA SAL	R\$ 1.823,20	3,26%	100%			R\$ 1.823,20
4	PISOS	R\$ 3.942,98	12,86%	100%			R\$ 3.942,98
5	TELHADOS E FORROS	R\$ 13.608,56	31,38%	50%	50%		R\$ 13.608,56
6	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	R\$ 774,18	2,35%	100%			R\$ 774,18
7	IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA	R\$ 6.963,09	19,64%	25%	75%		R\$ 6.963,09
8	ELÉTRICA	R\$ 1.492,39	4,86%	25%	75%		R\$ 1.492,39
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 469,20	1,44%		100%		R\$ 469,20
Total em R\$		R\$ 33.957,46	100%	R\$ 20.342,37	R\$ 13.615,09		R\$ 33.957,46
Total em %				64,50%	35,50%		100%
Total acumulado em R\$				R\$ 20.342,37	R\$ 33.957,46		
Total acumulado em %				64,50%	100,00%		
BDI 23,54%				R\$ 4.788,59	R\$ 3.204,99		
Total acumulado com BDI				R\$ 25.130,96	R\$ 16.820,08		R\$ 41.951,05

Renan Augusto de Carvalho
Diretor do Departamento de Obras
Crea/SP 5070103369

