

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
822880/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	MOCOCA/ SP	Reforma e Adequação do Mercado Municipal

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
MTUR - Prodetur

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL				-		-		-		-
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	42.713,70	5,34%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	REFORMA INTERNA	216.857,31	27,10%		-	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00
1.3	REFORMA DAS SALAS DE APOIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	22.127,52	2,77%		-		-		-	40,00	40,00
1.4	LIMPEZA E PINTURA DAS ESQUADRIAS EXTERNAS DOS BOXES EXTE	6.158,66	0,77%		-		-		-		-
1.5	REFORMA DOS SANITÁRIOS	50.825,51	6,35%		-		-		-		-
1.6	REFORMA DO PRÉDIO GERAL	158.283,22	19,78%		-		-		-		-
1.7	PINTURA GERAL EXTERNA E COMPLEMENTO DE FACHADA	45.814,98	5,73%		-		-		-		-
1.8	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS - ÁGUA FRIA	11.216,04	1,40%		-		-	33,33	33,33	33,33	66,67
1.9	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	24.041,62	3,00%		-		-	33,33	33,33	33,33	66,67
1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	176.245,63	22,03%		-		-	33,33	33,33	33,33	66,67
1.11	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	33.755,29	4,22%		-		-		-		-
1.12	COMPLEMENTOS	7.101,80	0,89%		-		-		-		-
1.13	LIMPEZA FINAL DE OBRA	5.027,46	0,63%		-		-		-		-
	Total (%):			5,34	5,34	6,78	12,11	15,59	27,70	16,69	44,39
	Total (R\$):	800.168,74	100,00%	42.713,70	42.713,70	54.214,33	96.928,03	124.715,42	221.643,45	133.566,43	355.209,88

Local/Data

Wanderley Martins Júnior
Prefeito Municipal

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
822880/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	MOCOCA/ SP	Reforma e Adequação do Mercado Municipal

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
MTUR - Prodetur

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL				-		-		-		-
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	42.713,70	5,34%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	REFORMA INTERNA	216.857,31	27,10%	15,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00		100,00
1.3	REFORMA DAS SALAS DE APOIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	22.127,52	2,77%	60,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	LIMPEZA E PINTURA DAS ESQUADRIAS EXTERNAS DOS BOXES EXTE	6.158,66	0,77%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	REFORMA DOS SANITÁRIOS	50.825,51	6,35%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	REFORMA DO PRÉDIO GERAL	158.283,22	19,78%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.7	PINTURA GERAL EXTERNA E COMPLEMENTO DE FACHADA	45.814,98	5,73%		-		-		-	100,00	100,00
1.8	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS - ÁGUA FRIA	11.216,04	1,40%	33,33	100,00		100,00		100,00		100,00
1.9	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	24.041,62	3,00%	33,33	100,00		100,00		100,00		100,00
1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	176.245,63	22,03%	33,33	100,00		100,00		100,00		100,00
1.11	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	33.755,29	4,22%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.12	COMPLEMENTOS	7.101,80	0,89%		-		-		-	100,00	100,00
1.13	LIMPEZA FINAL DE OBRA	5.027,46	0,63%		-		-		-	100,00	100,00
	Total (%):			21,66	66,05	15,46	81,51	11,25	92,76	7,24	100,00
	Total (R\$):	800.168,74	100,00%	173.290,38	528.500,26	123.739,77	652.240,02	89.984,48	742.224,50	57.944,24	800.168,74

Local/Data

Wanderley Martins Júnior
Prefeito Municipal